



VUOSAAREN KUPLA - VIIKKARIEN HALLIPROJEKTI TIEDOTE / tammikuu 2017

Keväällä 2016 käynnistetty Viikkarien Kartanon ylipainehallin rakennusprojekti etenee.

FC Viikingit ry. perusti hallihanketta, hallin rakennuttamista, hallinnointia ja toimintaa varten Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n, joka rekisteröitiin joulukuussa 2016. FC Viikingit ry. omistaa koko halliosakeyhtiön osakekannan. Halliyhtiön toimitusjohtajaksi sekä halliprojektin vetäjäksi kutsuttiin Hettarin tekonurmikentän projektin ammattimaisesti toteuttanut Marko Lahikainen.

Viikkarien hakemus Kartanon painopenkan tontin vuokraamisesta Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle on tulossa käsittelyyn Liikuntalautakunnan helmikuun 2017 kokouksessa. Liikuntaviraston kanssa on neuvoteltu tontille tehtävän tekonurmialustan ja halliin liittyvien pohjatöiden toteuttamisesta. Neuvotteluja on käyty tähän saakka hyvässä hengessä ja ne jatkuvat edelleen.

Hallin kustannusarviota on saatu myös jonkin verran tarkennettua. Tämän hetkisen arvion mukaan budjetti nousee aikaisemmin arvioidusta, ja se on tällä hetkellä n 1,8 m€ (+ alv).

Hallin rahoitussuunnitelma sisältää Helsingin kaupungin lainan (ad 40% hankkeen kokonaisbudjetista), AVI:n tuen (tukihakemus jätetty joulukuussa 2016) ja SPL:n seuralle jo myöntämän Hat Trick -rahoituksen (30.000 €). Lisäksi hankkeelle tarvitaan yksityistä rahoitusta eli sijoittajia ja/tai lahjoittajia ja sponsoreita. Joukkorahoituskampanja on suunnitteilla, ja seura hakee hallihanketta varten myös keräyslivan kevään 2017 aikana.

Rakennuslupamenettely käynnistetään kun rakennussuunnitelma, piirustukset ja havainnekuvat on tilattu ja saatu käyttöön. Rakennusluvan suhteen on odotettavissa mahdollisista valituksista johtuvia viivästyksiä, joten hallin pystytyksen toteutuminen siirtyy vuoden 2018 puolelle.