

Murtoin Seuratuvan toiminnallinen parantaminen



Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



Leader Kylien kunnostus ja
kehittäminen



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



Murtoin Seuratuvan toiminnallinen parantaminen

Hankkeen rahoitussuunnitelma

| | |
|-------------------|----------|
| Kustannusarvio | 88.000 € |
| Julkinen rahoitus | 44.000 € |
| • EU | 19.800 € |
| • Kansallinen | 15.400 € |
| • Kunnat | 8.800 € |
| Oma rahoitus | 11.000 € |
| Talkootyö | 33.000 € |



Seuratuvan korjaushanke



Yhteenveto vuodesta 2011

Talkoita

- 1708 henkilötyötuntia
- 7 konetyötuntia

Kustannukset

- 10646 eur

Työt

- Ulkovuoresta uusittu noin 70 %
- Molemmat sisään tulokatokset
- Ulkovuoren maalaus
- Ikkunoiden maalaus



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



Seuratuvan korjaushanke

Kesällä 2012 tehtävät työt

- Ulkovuoren uusinnan loppuun tekeminen
- Katon maalaus (tarjous olemassa)
- Räystäskourujen, syöksytorvien, kattovarusteiden ja sadevesijärjestelmien asentaminen



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



Seuratuvan korjaushanke

Yhteenvedo vuodesta 2012

Talkoita

- 852,5 henkilötyötuntia

Kustannukset

- 11832 eur

Työt

- Ulkovuoraus uusittu kokonaan
- Kattomaalattu
- Ikkunat pellitetty



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



Seuratuvan korjaushanke

Kesällä 2013 tehtävät työt

- Jätevesijärjestelmän asentaminen
- Sadevesijärjestelmien asentaminen
- SisäWC:n rakentaminen



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



Seuratuvan korjaushanke

Kesällä 2013 tehdyt työt

- Jätevesijärjestelmän asentaminen
- Sadevesijärjestelmien asentaminen
- Kattovarusteiden asennus
- Piha-alueen maamassojen vaihto ja murske pintaan
- SisäWC:n rakentaminen
- Sokkelin maalaus
- Kustannus 16.535,00 €
- **Työtunteja 1027**



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



Seuratuvan korjaushanke

Vuodelle 2014 suunnitellut työt

- Saunan löylyhuoneen lattian ja paneloinnin uusinta
- Saunaosaston ikkunoiden ja ulko-oven uusinta
- Saunan sähkö-, viemärointi ja vesijohtotyöt
- Tarvikkeiden kustannusarvio 9500-12000 €
- Hanke päättyy 31.12.2014. Kaikki oltava valmista.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



Seuratuvan korjaushanke

Kesällä 2014 tehdyt työt

- Saunan seinien lahovikojen korjaus
- Saunan seinien lämpöeristeet uusiksi
- Saunan sähkö-, viemärointi- ja vesijohtotyöt
- Takkatupaan ja pukuhuoneeseen uudet ikkunat ja ulko-ovi
- Saunaan uusi kiuas ja pata
- Takkatupaan uusi kamina



Seuratuvan korjaushanke

- Pihan perälle ”ulkohuussi”
- Keittiöön uudet lämpöeristetyt ovet
- Uusi ”huuva” keittiöön

Työtunteja kesän 2014 aikana 1205,5.

Rakennustarvikelaskuja maksettu 11,261,30 €.

Lopputilitys tehdään syyskuun aikana.

Kustannusarvio toteutui suunnitellusti



Seuratuvan korjaushanke

AJATUKSIA HANKETOIMINNASTA

- +merkittävästi ”edullista” rahoitusta
- +saadaan rakennukset kuntoon
- +viihtyvyyys/toimintaympäristö paranee
 - paperisotaa
- vaatii hankkeelle sitoutuneet vetäjät
- ei sovellu ”rahattomille” yhteisöille